

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014. - AKTUALIZACE PROSINEC 2011

poř. č.	NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
			CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUČAST OBCE			
1.	<b>BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY</b>							
	<b>DĚTSKÉ HRISTĚ VČ. IN-LINE BRÁHY NA HÁJI</b>	Zahájeno v r. 2010. Dokončeno v r. 2011.	6942	3549	3393		Ing. Dolejšová	Dokončeno a uvedeno do užívání. Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.
	<b>VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOČENÍ HRISTĚ, DĚTSKÝ KOUTEK NA HRISTĚ</b>	Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
	<b>PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ</b>	Žádost o dotaci nebyla schválena. Bude proto opakována pro příští rok a dokumentace bude rozšířena o parkoviště a část ul. K Háji.	5100	4600	500	Pro novou žádost bude dokumentace přepracována a doplněna.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2012.
2.	<b>ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA</b>	Projednáni s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření již byla předána Útvaru hl. architekta Města Kladna. Návrh ÚP je dokončen.	350	0	350	Zpracován návrh a projednán 29.6.2011.	p. Haas	Návrh ÚP bude předán Útvaru hl. architekta Magistrátu města Kladna. Po dohodě s ním se předpokládá veřejné projednání v I. čtvrtletí r. 2012.
3.	<b>TOSKÁNKA - DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY</b>	Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno v srpnu 2011.	4650	3600	1050		Ing. Dolejšová	Bylo dokončeno vč. požadovaných víceprací (viz usnesení 3. zastupitelstva 4.4.2011)
4.	<b>REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA BRAŠKOV-VALDEK</b>	Akce byla zahájena.	4731	3800	931	Zpracována dokumentace a vydáno stav. povolení 24.8.2011.	B. Bečka	Dokončení se předpokládá v roce 2012.
5.	<b>REKONSTRUKCE BUDOVOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE</b>	Dokumentace je zpracována, vydáno stav. Povolení, stavba je zahájena.	2071	0	2071	Je zpracována vč. opravy střechy a zateplení fasády.	B. Bečka	Po vydání stav. povolení se pokusíme požádat o dotaci na opravu střechy a zateplení ve výši cca 1900 tis. Kč.
6.	<b>REVALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU DO OBCE BRAŠKOV - SBĚRNÉ MÍSTO</b>	Akce je zahájena.	1877	1500	377	Zpracována a doplněna.	Ing. Dolejšová	Požádáno o posunutí termínu dokončení do 16.12.2011.
7.	<b>REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV</b>	Dokumentace zpracována, probíhá stav. řízení o povolení stavby. Je požádáno o dotaci.	2000	1600	400	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
8.	<b>REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA</b>	Zpracována studie a žádost o dotaci z FROMU.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
9.	<b>SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE</b>							
a)	<b>přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka</b>	Je zpracován návrh tras. Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
b)	<b>zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá</b>	ADSUM zpracovává návrh u dopravních opatření a značení.	150	0	150	Zpracována	ing. J. Kolrusz	Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost chodců.
c)	<b>chodník Braškov-Kyšice</b>	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	3850	2890	960	Dokumentace zpracována.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní souhlas a požádáno o sňaz. povolení.
d)	<b>chodník Toskánka</b>	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Zpracován návrh dokumentace.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
10.	<b>REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ</b>							
	<b>Ulice Krátká</b>	Byla realizována v návaznosti na novou komunikaci lokality Hřebčkových.	802	0	802		Ing. Doksanský	Je dokončeno.
11.	<b>OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>							
	<b>Ulice V Dubinách</b>		750	0	750	Zatím není zpracována.	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.
	<b>Ostatní komunikace</b>	Jde o místní komunikace V Zatišti, Pod Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a V Podliskách.	20550	15915	4635	Je zpracována, část bude nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Úpravy nelze financovat bez dotací, očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.
<b>PROGRAM VÝSTAVBY CELKEM</b>			<b>90257</b>	<b>69684</b>	<b>20573</b>			

Zpracoval F. Haas, prosinec 2011.

Projednáno jako návrh 21. schůzi rady obce 21.11.2011

rozestavěné akce

akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či se uvažuje s podáním žádosti

dokončené akce