PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014 - aktualizace únor 2012

poř. č.	NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
			CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
1.	**BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY**							
	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČ. IN-LINE DRÁHY NA HÁJI	Zahájeno v r. 2010. Dokončeno v r. 2011.	6942	3549	3393		Ing. Dolejšová	Dokončeno a uvedeno do užívání. Kolaudační rozhodnutí z 24.8.2011.
	VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ, DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI	Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
	PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ	Žádost o dotaci nebyla schválena, Bude proto opakována pro příští rok a dokumentace bude rozšířena o parkoviště a část ul. K Háji.	5100	4600	500	Pro novou žádost bude dokumentace přepracována a doplněna.	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2013.
2.	**ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA**	Projednání s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření již byla předána Útvaru hl. architekta Města Kladna. Návrh ÚP je dokončen.	350	0	350	Zpracován návrh a projednán 29.6.2011.	p. Haas	Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. architekta Magistrátu města Kladna a projednán se Stč. krajem. Předpokládá se veřejné projednání v I. pololetí r. 2012.
3.	**TOSKÁNKA - DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY**	Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno v srpnu 2011.	4650	3600	1050		Ing. Dolejšová	Bylo dokončeno vč. požadovaných víceprací (viz usnesení 3. zastupitelstva 4.4.2011)
4.	**REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA BRAŠKOV-VALDEK**	Akce byla zahájena v r. 2011.	4731	3800	931	Zpracována dokumentace a vydáno stav. povolení 24.8.2011.	B. Bečka	Je dokončeno a bylo kolaudováno 2.2.2012.
5.	**REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE**	Dokumentace je zpracována, vydáno stav. Povolení, stavba je zahájena.	2071	0	2071	Je zpracována vč. opravy střechy a zateplení fasády.	B. Bečka	Je dokončeno a zkolaudováno, uvedeno do provozu bude 2.4.2012. Očekáváme rozhodnutí o dotaci na zateplení fasády a opravu střechy.

6.	**REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU DO OBCE BRAŠKOV - SBĚRNÉ MÍSTO**	Akce je zahájena.	1877	1500	377	Zpracována a doplněna.	Ing. Dolejšová	Bylo dokončeno v r. 2011.
7.	**REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV**	Dokunentace zpracována, probíhá stav. řízení o povolení stavby. Je požádáno o dotaci.	2000	1600	400	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
8.	**REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA**	Zpracována studie a žádost o dotaci z FROMu.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
9.	**SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE**							
a)	**přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka**	Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
b)	**zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá**	ADSUM zpracovává návrh u dopravních opatření a značení.	150	0	150	Zpracována	ing. J. Kolrusz	Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost chodců.
c)	**chodník Braškov-Kyšice**	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	3850	2890	960	Dokumentace zpracována.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní souhlas a stav. povolení, proti kterému se odvolal majitel soused. pozemku arch. Müller.
d)	**chodník Toskánka**	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Zpracován návrh dokumentace.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
10.	**REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**							
	Ulice Krátká	Byla realizována v návaznosti na novou komunikaci lokality Hřebíkových.	802	0	802		Ing. Doksanský	Je dokončeno.
11.	**OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE**							
	Ulice V Dubinách		750	0	750	Zatím není zpracována.	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.
	Ostatní komunikace	Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a V Podlískách.	20550	15915	4635	Je zpracována, část bude nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Úpravy nelze financovat bez dotací, očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.

PROGRAM VÝSTAVBY CELKEM	**90257**	**69684**	**20573**

Zpracoval F. Haas, únor 2012, projednáno jako návrh 27. schůzí rady obce 5.3.2012

rozestavěné akce
akce pro něž je uzavřena smlouva o dotaci či se uvažuje s podáním žádosti
dokončené akce