PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV - aktualizace březen 2013

NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
		CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ	Vydáno stavební povolení,které platí, protože stavba byla zahájena dět.hřištěm.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ (ulice BUDOVATELŮ)	Dokumentace je rozšířena o parkoviště	5100	4600	500	Pro novou žádost je dokumentace přepracována a doplněna. Je vydáno stavební povolení.	Ing.Dolejšová, p. Haas	Žádost o dotaci jsme zopakovali pro r. 2013. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo 28.2.2013
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA	Projednání s orgány a organizacemi proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen a byl veřejně projednán 26.4.2012.	350	0	350		p. Haas	Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projenán 15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a po opakovaném veřejném projednání bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE	Akce byla dokončena a zkolaudována.	4060	3800	260		B. Bečka	
REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV	Dokumentace zpracována, je vydáno stavební povolení. Bylo opakovaně požádáno o dotaci.	4000	3200	800	Zpracována	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA	Zpracována studie a opakovaně podána žádost o dotaci z FROMu.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE							
přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí odvodnění v sev.části Valdeka	Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz	Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají jednání s jejich vlastníky.
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V. Dobrá. Chodník Valdek-V.Dobrá	ADSUM zpracovala návrh dopravních opatření a značení, který se projednává s Odborem dopravy MMKladno.Připravuje se ale i dokumentace chodníku	150	0	150	Je zpracováván návrh dokumentace.	ing. J. Kolrusz, ing.K.Dolejšová	Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci.
chodník Braškov-Kyšice	Pro nesouhlas majitele pozemku bude chodník veden po zatrubněném příkopu	3850	2890	960	Dokumentace zpracována.	p. Haas	Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v Kyšicích. Je požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní souhlas a pravomocné stav. povolení. Vybrán zhotovitel stavby.
chodník Toskánka	Je zpracován návrh dokumentace	3500	2800	700	Je zpracován návrh dokumentace. Nutno zajistit stav. povolení.	Ing. Dolejšová	Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. Bude požádáno o dotaci SFDI.
REKONSTRUKCE OSTATNÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ							
ulice V Dubinách		750	0	750	Zatím není zpracována.	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné ho odkoupit. Návrh kupní smlouvy bude předložen zastupitelstvu.
Ulice V Podlískách	Jde o místní komunikaci V Podlískách.	2500	2000	500	Je zpracována, požádáno o stavební povolení.	ing.Dolejšová	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.
PODIUM NA HÁJI	Po schválení zastupitelstvem zajištěno zpracování studie.	0	0	0	Probíhá výběrové řízení na projektanta.	B. Bečka ing.Dolejšová	Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce 19.9.2012
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA	Byly opakovaně rozeslány žádosti o nabídky na zpracování studie. Zaměření jako podklad pro dokumentaci je zpracováno .	0	0	0	Probíhá výběrové řízení na projektanta.	F. Haas	O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť a Obec Kyšice.
ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU A KLUBOVNU	Je zpracována dokumentace	1600	1300	300	Je zpracována.	Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové kroužky a doplnění vybavení. Záměr byl schválen zastupitelstvem 19.9.2012. Doporučuje se spojit s následující akcí a požádat o dotaci.
ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ ZBROJNICÍ	Probíhá výběrové řízení na zpracování dokumentace.	0	0	0		Ing. Dolejšová, Ing. Doksanský	Záměr byl schválen zastupitelstvem. Doporučuje se spojit s předešlou akcí.
OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT	Zpracovává se návrh dokumentace objektu na pozemku č. 24/5 (vedle restaurace Braškov) Dokumentaci a výběrové řízení zajišťuje ing. Dolejšová	0	0	0	Obec požádala o změnu využití pozemku v návrhu územního plánu.	Ing. Dolejšová	Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení. Záměr byl schválen zastupitelstvem.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ	Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.	0	0	0		Ing. Doksanský	Zatím budou instalovány dva zkušební úseky úsporného osvětlení a po vyhodnocení proběhne soutěž na dodavatele pro celou obec.

Zpracoval F. Haas, březen 2013, projednáno a schváleno 46. schůzí rady obce 11.3.2013

Komentář:
Program výstavby byl po projednání na schůzce s manažery akcí aktualizován a projednán a odsouhlasen 46.schůzí rady obce 11.3. 2013. Předložíme ho k odsouhlasení 11.zasedání zastupitelstvu obce současně s návrhy na odsouhlasení a schválení výsledků v programu uvedených výběrových řízení.
Akci "Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek-V.Dobrá" nahrazujeme zřízením chodníku, protože úprava dopravního značení podle návrhu ADSUM je příliš nákladná.
U rekonstrukce veřejného osvětlení byl radou schválen záměr instalovat na dvou zkušebních úsecích nové úsporné osvětlení (v ul.Sportovců a V Zátiší) a po vyhodnocení vypsat soutěž pro rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci.