PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014

poř. č.	NÁZEV AKCE - PROJEKTU	STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE	NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)			PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	MANAŽER PROJEKTU	POZNÁMKA
			CELKEM	Z TOHO DOTACE A PROSTŘEDKY JINÝCH INVESTORŮ	NÁKLADY ČI SPOLUÚČAST OBCE			
1.	**BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY**							
	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČ. IN-LINE DRÁHY NA HÁJI	Rozestavěno v r. 2010	6405	3549	2856	Zpracována	Ing. Dolejšová	Termín dokončení posunut do r. 2011
	VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ, DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI	Vydáno stavební povolení, o jehož prodloužení bude třeba požádat.	30184	27000	3184	Zpracována	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE BUDOVATELŮ, PARKOVIŠTĚ	Vydáno stavební povolení. Schválit výběr ML Compet, kteří zajistí zpracování žádosti o dotaci do 31.3.2011.	5100	4600	500	Dokumentace byla upravena a doplněna 11.3.2011.	Ing.Dolejšová, Ing.Doksanský	Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace odhadnuta ve výši 90%)
2.	**ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA**	Územní plán vč. SEAa jsou rozpracovány.	350	0	350	Rozpracována	p. Haas	Požadavek na zpracování SEA vznesl OŽP Stč. Kraje
3.	**TOSKÁNKA - DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY**	Je zahajováno v úvodu r. 2011.	3800	3600	200	Zpracována	Ing. Dolejšová	Uzavřena smlouva o dotaci.
4.	**REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA BRAŠKOV-VALDEK**	Zpracována studie, požádáno o dotaci. V radě projednaný a odsouhlasený návrh na dokumentaci (ing.Kolouch)nutno schválit v zastupitelstvu.	3544	2835	709	Zpracována studie a návrh dokumentace projednán v radě.	B. Bečka	Pokud se nepodaří získat dotaci uhradí celé náklady obec.
5.	**REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU**	Studie zpracována v r. 1998. V radě projednaný a odsouhlasený návrh na dokumentaci (ing. Kolouch) nutno schválit v zastupitelstvu.	4000	2000	2000	Zpracovanou studii nutno aktualizovat a získat stavební povolení.	B. Bečka	Předpokládáme získání dotace alespoň na zateplení a fasádu.
6.	**REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU DO OBCE BRAŠKOV**	Zpracována studie.Ing. Dolejšová ověří, zda lze peníze použít na změněný účel.	3600	1500	2100	Nutno přepracovat studii pro nový záměr.	Ing. Dolejšová, Ing. Kolrusz	Na původní sběrné místo zatím není stavební povolení, dotace nezahrnuje náklady na přeložku plynu a vybavení kontejnery. Územní řízení bylo zastaveno.

7.	**REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV**	Nutno zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci. Zajistit stav.povolení a výběr zhotovitele.	2000	1600	400	Nutno zpracovat.	B. Bečka	Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
8.	**REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI BRAŠKOV - TOSKÁNKA**	Zpracována studie a žádost o dotaci z FROMu.	1550	1470	80	Nutno zpracovat.	Ing. Dolejšová	Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména doplnění chybějící zeleně.
9.	**SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE**	Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz ověří možnosti financování na SFŽP	1200	960	240	Zpracovat dokumentaci a žádost o dotaci	ing. J. Kolrusz, F. Haas	Nutno ověřit vlastnické vztahy k pozemkům.
10.	**REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ**							
	V Dubinách		750	0	750	Nutno zpracovat dokumentaci	Zatím není určen	Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce x je nutné ho odkoupit.
	Krátká	Bude realizována v návaznosti na novou komunikaci lokality Hřebíkových.	500	0	500	Zpracována	Ing. Doksanský	Bude realizováno v r. 2011 v návaznosti na nově budovanou komunikaci vč. připojení kanalizace.
	V Zátiší	Zpracována dokumentace	1500	1275	225	Zpracována	Zatím není určen	Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.
	Pod Horkou	Zpracována dokumentace	4500	3600	900	Zpracována	Zatím není určen	Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.
	K Háji (Braškov)	Dokumentace není zpracována.	300	240	60	Není zpracována.	Zatím není určen	Část komunikace je zahrnuta v pol. č. 6
	Akátová	Zpracována dokumentace	4500	3600	900	Nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.
	U Dubu	Zpracována dokumentace	6000	4800	1200	Nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.
	V Podlískách	Zpracována dokumentace	3000	2400	600	Nutno aktualizovat.	Zatím není určen	Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.
	Program výstavby CELKEM		**82783**	**65029**	**17754**			

Zpracoval F. Haas, březen 2011.
Projednáno jako návrh 7. schůzí rady obce 14.3.2011

rozestavěné akce
zažádáno o dotace